

Số: **1794** /BC-SNN

Tuyên Quang, ngày **11** tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản số 146/MH-UBND ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mời họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2017; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch ở cơ sở.

- Hoàn thành kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

- Đến nay, 7/7 huyện, thành phố đã thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện.

- Tiến hành 08 đợt kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 07 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định và văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình năm 2017:

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017.

- Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017.

- Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch vốn tại 07 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

- Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”.

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao bổ sung nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017.

- Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tiêu chí giao thông xã nông thôn mới năm 2016 và bổ sung vốn đầu tư ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Các Sở, Ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa ban hành hướng dẫn).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn tạm thời thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình năm 2017 (*trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất*).

3. Công tác tuyên truyền, vận động

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đã đạt được, phổ biến những mô hình thành công và những cách làm hay ở các địa phương thông qua các phóng sự, chuyên đề, hội nghị...

Kết quả, đến 31/8/2017 đã xây dựng được 32 chuyên đề, 420 tin bài, phóng sự về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức 64 buổi tuyên truyền miệng tại thôn, bản, địa bàn đông dân cư; thực hiện 34 lượt pa nô tại trung tâm huyện, thành phố, các xã và ven lộ; treo trên 165 lượt băng rôn, tổ chức trên 151 buổi tuyên truyền thông qua hình thức biểu diễn văn nghệ quần chúng, tuyên truyền tổng hợp.

4. Công tác đào tạo, tập huấn

Năm 2017, kế hoạch tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển thôn của 33 xã, với tổng số 1.083 người. Đến nay, đã tổ chức hoàn thành 10/10 lớp tập huấn theo kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, dự án hỗ trợ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Kế hoạch năm 2017, dự kiến tổ chức 128 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (*trong đó: 35 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, 93 lớp đào tạo nghề nông nghiệp*) cho trên 4.400 học viên. Đến nay đã tổ chức được 53 lớp cho trên 1.854 học viên.

5. Công tác Quy hoạch

Các xã (17 xã) được hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch đang thực hiện lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch theo Đồ án quy hoạch được duyệt (*xã Thanh Tương, huyện Na Hang và xã Kim Phú huyện Yên Sơn đã hoàn thành cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa*).

6. Phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội

6.1. Giao thông: Đã đầu tư xây dựng 29,1 km đường giao thông nông thôn, (*đường trục xã, trục thôn xóm, ngõ xóm, đường nội đồng và vùng sản xuất tập trung*).

6.2. Thủy lợi: Xây dựng 47,39 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đang triển khai xây dựng 13 công trình thủy lợi khác (*hồ chứa, phai, cầu tràn liên hợp*).

6.3. Điện: Đang xây dựng 2 trạm biến áp và đường dây trung thế, hạ thế tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp, cải tạo hệ thống điện sau công tơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

6.4. Trường học: Đang triển khai thi công xây dựng 40 công trình trường học, phòng học các cấp. Các công trình trường học còn lại đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng.

6.5. Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng hoàn thành 57 nhà văn hóa thôn, đang triển khai xây dựng 114 nhà (*thực hiện Nghị Quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh*). Đang triển khai xây dựng, nâng cấp cải tạo 07 nhà văn hóa xã, 06 sân thể thao xã.

6.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đang triển khai xây dựng 04 chợ nông thôn (tại 4 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017); 08 chợ đang lập hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt.

6.7. Thông tin và truyền thông: Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang trình kế hoạch đấu thầu để cung cấp thiết bị cho đài truyền thanh tại 10 xã theo kế hoạch năm 2017.

6.8. Nhà ở dân cư: Hoàn thành xây dựng 96 nhà, đang triển khai xây dựng 26 nhà (xóa nhà tạm dột nát).

6.8. Cơ sở vật chất y tế: Đang xây dựng 01 trạm y tế xã Hồng Lạc, 03 trạm Y tế còn lại đang chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết để khởi công trong tháng 10/2017.

7. Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa

Năm 2017, phân bổ vốn sự nghiệp (12.800 triệu đồng) hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa cho 31 xã và huyện Yên Sơn phát triển chuỗi giá trị cây Bưởi, quy mô liên xã (*Phúc Ninh, Tứ Quận, Thăng Quân, Xuân Vân*). Đến nay, các xã đã xây dựng hoàn thiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt.

8. Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông lâm nghiệp

Năm 2017, phân bổ vốn sự nghiệp (2.200 triệu đồng) hỗ trợ cho 22 Hợp tác xã nông lâm nghiệp tại 7 huyện, thành phố. Đến nay, các Hợp tác xã đang xây dựng dự án trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt.

9. Tiến độ giải ngân nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình

- Nguồn vốn giao tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ và giao dự toán kinh phí thường công trình phúc lợi cho huyện, xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015: 11.000 triệu đồng: Đến nay đã giải ngân 2.496/11.000 triệu, đạt 22,7% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn giao tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt và giao dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, năm 2016: 2.100 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân 600/2.100 triệu, đạt 28,6% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn giao tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017: 121.400 triệu đồng (trong đó: vốn sự nghiệp 31.400 triệu đồng; vốn đầu tư 90.000 triệu đồng). Đến ngày 31/8/2017 đã giải ngân được 32.831 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch (trong đó: Vốn sự nghiệp 9.281/31.400 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn; vốn đầu tư 23.550/90.000 triệu đồng, đạt 26,2% kế hoạch vốn).

- Nguồn vốn giao bổ sung tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao bổ sung nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017 : 5.810 triệu đồng (trong đó: vốn sự nghiệp 1.200 triệu đồng; vốn đầu tư 4.610 triệu đồng). Đến nay nguồn vốn này chưa giải ngân được do giao bổ sung trong tháng 8/2017.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI 07 XÃ ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

1. Kết quả thực hiện các tiêu chí

Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới đến ngày 20/8/2017 tại 07 xã như sau: 04 xã đạt 12 tiêu chí (*xã Khuôn Hà, xã Thái Hòa, xã Đại Phú, xã Hồng Lạc*), 01 xã đạt 13 tiêu chí (*xã Kim Phú*), 01 xã đạt 15 tiêu chí (*xã Hòa Phú*), 01 xã đạt 18 tiêu chí (*xã Trung Môn*).

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đối với 07 xã (theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 08/5/2017)

2.1. Xã Khuôn Hà

Tổng nhu cầu vốn: 21.880 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Điện (*xây dựng 02 trạm biến áp và hệ thống đường dây trung thế, hạ thế tại thôn: Nà Ráo, Nà Muông, Nà Thảng*): 5.900 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành thi công trạm biến áp tại thôn Nà Thêm và đường dây hạ thế thôn Nà Muông, Nà Thảng; đang chuẩn bị xây dựng trạm biến áp và đường dây trung thế, hạ thế thôn Nà Ráo.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (*xây dựng mới nhà văn hóa xã; xây dựng sân thể thao xã; xây dựng 05 nhà văn hóa thôn và hỗ trợ trang thiết bị 07 nhà văn hóa thôn*): 7.180 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Nhà văn hóa xã: Đang chuẩn bị mặt bằng để thi công. Sân thể thao xã: Đang thi công xây dựng. Nhà văn hóa thôn: Đang hoàn thiện 05 nhà văn hóa thôn. Chưa hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (*nâng cao chất lượng trạm truyền thanh cơ sở*): 200 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông đang trình kế hoạch đấu thầu mua sắm các trang thiết bị.

- Tiêu chí Thu nhập (*hỗ trợ phát triển sản xuất*): 600 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành bước lập dự án hỗ trợ trình phê duyệt.

- Tiêu chí Môi trường (*nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước tập trung Bó Chà, thôn Nà Vàng; xây dựng rãnh thoát nước khu trung tâm xã; xây dựng bãi rác thải tập trung; xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch*): 8.000 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang chuẩn bị khởi công xây dựng công trình cấp nước tập trung Bó Chà, thôn Nà Vàng. Đang giải phóng mặt bằng để xây dựng rãnh thoát nước của tuyến đường mẫu. Xây dựng bãi rác thải tập trung: Chưa khởi công xây dựng. Đang lập hồ sơ thiết kế đối với nghĩa trang và bãi rác thải tập trung trên địa bàn xã.

2.2. Xã Hòa Phú

Tổng nhu cầu vốn: 19.907 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Quy hoạch (*thực hiện cấm mốc quy hoạch*): 25 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang hoàn thiện hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch được duyệt.

- Tiêu chí Giao thông (*bê tông hóa 9,42 km đường ngõ xóm; bê tông hóa 6,64 km đường nội đồng*): 6.242 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đường ngõ xóm chưa thực hiện, Ủy ban nhân dân xã đã trình Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến điều chỉnh thiết kế đường từ rộng 2m, dày 10cm (9,415km) sang loại đường rộng 3m, dày 16cm (3,78km), tổng kinh phí không thay đổi. Thi công hoàn thành 4,5km đường giao thông nội đồng.

- Tiêu chí Trường học (*xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn*): 2.250 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai xây dựng các phòng học.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (*xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã; xây dựng sân thể thao xã; xây dựng mới 08 nhà văn hóa thôn và hỗ trợ trang thiết bị 17 nhà văn hóa thôn*): 5.080 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Nhà văn hóa, sân thể

thao xã: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. Nhà văn hóa thôn: Đã dựng xong 04 nhà, đang triển khai xây dựng 04 nhà. Hỗ trợ trang thiết bị 17 nhà văn hóa thôn: Chưa hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (*nâng cấp, cải tạo Chợ đạt chuẩn*): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xây dựng công trình, đang chuẩn bị thi công.

- Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (*nâng cao chất lượng trạm truyền thanh cơ sở*): 200 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông đang trình kế hoạch đấu thầu mua sắm các trang thiết bị.

- Tiêu chí Nhà ở dân cư (*xóa 38 nhà tạm, dột nát, trong đó có 25 hộ nghèo*): 1.250 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 32 nhà (*trong đó có 25 nhà hộ nghèo*), 06 nhà đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng.

- Tiêu chí Thu nhập (*hỗ trợ phát triển sản xuất*): 600 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành bước lập dự án hỗ trợ trình phê duyệt.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (*xây dựng 02 nghĩa trang theo quy hoạch; xây dựng 03 công trình vệ sinh*): 3.760 triệu đồng. Tiến độ thực hiện:

+ Xây dựng nghĩa trang: Đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình.

+ Xây dựng 89/317 nhà tiêu, 52/237 nhà tắm, 17/71 chuồng trại chăn nuôi, 30/25 hầm Biogas.

2.3. Xã Thái Hòa

Tổng nhu cầu vốn: 30.048 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Giao thông (*xây dựng 05 km đường trục xã; bê tông hóa 1,1 km đường nội đồng*): 8.160 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đường trục xã: Đang lựa chọn đơn vị nhà thầu thi công công trình. Đường nội đồng: Đã tiếp nhận xi măng, đang chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng.

- Tiêu chí trường học (*xây dựng trường mầm non*): 4.500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã khởi công xây dựng công trình.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (*xây dựng mới nhà văn hóa xã; xây dựng sân thể thao xã; xây dựng mới, nâng cấp 19 nhà văn hóa thôn; 04 sân thể thao thôn và hỗ trợ trang thiết bị 24 nhà văn hóa thôn*): 10.400 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Nhà văn hóa và sân thể thao xã: Đã khởi công xây dựng công trình. Nhà văn hóa thôn: Đã xây dựng hoàn thành 15 nhà, đang xây dựng 02 nhà, chuẩn bị thi công 01 nhà (*giảm 01 nhà so với kế hoạch do tiếp nhận toàn bộ hạ tầng của nhà văn hóa xã*). Xây dựng sân thể thao thôn: Chuẩn bị thi công 04 sân. Chưa hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (*nâng cấp, cải tạo Chợ*): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang trình phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

- Tiêu chí Nhà ở dân cư (*xóa 18 nhà tạm, dột nát*): 900 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành xây dựng 16 nhà; đang xây dựng 02 nhà.

- Tiêu chí Thu nhập (*hỗ trợ phát triển sản xuất*): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành lập dự án hỗ trợ sản xuất trình phê duyệt.

- Tiêu chí Y tế (*xây dựng trạm y tế xã*): 2.050 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (*03 nghĩa trang theo quy hoạch, xây dựng công trình vệ sinh*): 3.038 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công xây dựng 03 nghĩa trang. Xây dựng 22/38 hầm bể Biogas, xây dựng 230/400 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh.

2.4. Xã Trung Môn

Tổng nhu cầu vốn: 7.730 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (*nâng cấp cải tạo nhà văn hóa xã; xây dựng 11 nhà văn hóa thôn và hỗ trợ trang thiết bị 17 nhà văn hóa thôn*): 6.080 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai xây dựng nhà văn hóa xã. Nhà văn hóa thôn: Đã xây dựng hoàn thành 08 nhà, đang triển khai xây dựng 03 nhà. Chưa hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (*nâng cao chất lượng trạm truyền thanh cơ sở*): 200 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông đang trình kế hoạch đấu thầu mua sắm các trang thiết bị.

- Tiêu chí Thu nhập (hỗ trợ phát triển sản xuất): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Tiếp tục phối hợp theo dõi dự án trồng dưa lê tại thôn 4, 17 với diện tích 5 ha.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (*Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 12,13,14*): 950 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 12, 13, 14 theo kế hoạch.

2.5. Xã Kim Phú

Tổng nhu cầu vốn: 14.793 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Quy hoạch (*thực hiện cắm mốc quy hoạch*): 25 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa và ban hành quy chế quản lý quy hoạch.

- Tiêu chí Trường học (*xây dựng trường mầm non*): 1.500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (*nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa xã; xây dựng sân thể thao xã; xây dựng 10 nhà văn hóa thôn và hỗ trợ trang thiết bị 26 nhà văn hóa thôn*): 5.740 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao xã. Nhà văn hóa thôn: Đã xây dựng hoàn thành 03 nhà, đang xây dựng 04 nhà, chuẩn bị thi công 03 nhà. Chưa hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (*nâng cấp cải tạo Chợ đạt chuẩn*): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng trình phê duyệt.

- Tiêu chí Nhà ở dân cư (*xóa 41 nhà tạm, dột nát*): 2.050 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Xây dựng hoàn thành 24 nhà, đang xây dựng 12 nhà, 05 nhà chuẩn bị các điều kiện để khởi công.

- Tiêu chí Thu nhập (*hỗ trợ phát triển sản xuất*): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang lập dự án hỗ trợ sản xuất trình phê duyệt.

- Tiêu chí Y tế (*xây dựng trạm y tế xã*): 2.000 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công xây dựng công trình.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (*xây dựng 01 nghĩa trang theo quy hoạch; xây dựng 03 công trình vệ sinh*): 2.478 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang bàn giao mặt bằng để xây dựng nghĩa trang. Về công trình vệ sinh: Đã xây dựng 210/417 công trình, xây dựng 38/45 hầm Biogas.

Bên cạnh đó, Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đang triển khai xây dựng tuyến đường nội đồng theo kế hoạch là: 12,294km. Đến nay, đã thi công được 06 km, còn 6,294 km chưa triển khai thực hiện. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tiêu chí, đồng thời đảm bảo mặt bằng để triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương gắn với đường nội đồng theo kế hoạch giao năm 2017.

2.6. Xã Đại Phú

Tổng nhu cầu vốn: 73.176 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Giao thông (*xây dựng 1,55 km đường trục xã, liên xã; bê tông hóa 3,1 km đường nội đồng*): 4.185 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Xây dựng đường trục xã: Chuẩn bị thi công xây dựng 1,55 km. Đường giao thông nội đồng: Đã thực hiện 2,2/3,1 km; còn 0,9 km đã được cung ứng xi măng để tổ chức thực hiện.

- Tiêu chí Thủy lợi (*kiên cố hóa 13,5 km kênh mương*): 12.137 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng hoàn thành 2,0 km (*xã Đại phú đã điều chỉnh giảm từ 13,5km xuống còn 2,0km, việc điều chỉnh giảm vẫn đạt tiêu chí Thủy lợi*).

- Tiêu chí Trường học (*xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn*): 24.497 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang thi công nhà lớp học 3 tầng của trường tiểu học (đã đổ bê tông mái tầng 3 và đang trát tường tầng 1)

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (*nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa xã; xây dựng sân thể thao xã; xây dựng 14 nhà văn hóa thôn và hỗ trợ trang thiết bị 27 nhà văn hóa thôn*): 6.480 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng đối với nhà văn hóa và sân thể thao xã. Nhà văn hóa thôn: Đã hoàn thành 05 nhà, đang xây dựng 07 nhà, chuẩn bị khởi công 02 nhà. Chưa hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (*nâng cao chất lượng Đài truyền thanh cơ sở*): 200 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông đang trình kế hoạch đấu thầu mua sắm các trang thiết bị.

- Tiêu chí Nhà ở dân cư (*xóa 78 nhà tạm, dột nát*): 3.900 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành xây dựng 22 nhà, đang triển khai xây 17 nhà, số nhà còn lại đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công.

- Tiêu chí Thu nhập (*hỗ trợ phát triển sản xuất*): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang lập dự án hỗ trợ sản xuất trình phê duyệt.

- Tiêu chí Y tế (*xây dựng trạm y tế xã*): 2.000 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (xây dựng 640 giếng đào; 01 bãi rác thải tập trung của xã; xây dựng 01 nghĩa trang theo quy hoạch; xây dựng 385 hầm bể biogas; xây dựng 600 công trình nhà tắm hợp vệ sinh; xây dựng 400 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng 500 công trình chuồng trại chăn nuôi): 19.278 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã thực hiện 93 giếng đào. Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế đối với nghĩa trang và bãi rác thải tập trung của xã. Xây dựng 17 bể Biogas, 72 công trình nhà tắm hợp vệ sinh, 117 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 86 công trình chuồng trại chăn nuôi.

2.7. Xã Hồng Lạc

Tổng nhu cầu vốn: 44.820 triệu đồng, trong đó:

- Tiêu chí Quy hoạch (thực hiện cấm mốc quy hoạch): 25 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang hoàn thiện hồ sơ cấm mốc quy hoạch.

- Tiêu chí Giao thông (xây dựng 1,5 km đường trục xã, liên xã; bê tông hóa 5,15 km đường nội đồng): 5.340 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường trục xã; xây dựng hoàn thành 2,37km đường giao thông nội đồng.

- Tiêu chí Thủy lợi (kiên cố hóa 02 km kênh mương): 1.798 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng hoàn thành 02km kênh mương.

- Tiêu chí Trường học (xây dựng trường tiểu học và trường mầm non): 10.450 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trường mầm non; đang thi công xây dựng trường tiểu học.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (xây dựng mới nhà văn hóa xã, xây dựng sân thể thao xã; nâng cấp, cải tạo 01 nhà văn hóa thôn; 03 sân thể thao thôn và hỗ trợ trang thiết bị 9 nhà văn hóa thôn): 2.740 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã trình thẩm định hồ sơ phê duyệt đối với nhà văn hóa xã, sân thể thao xã. Đang hoàn thiện 01 nhà văn hóa thôn, đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng 03 sân thể thao thôn.

- Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (nâng cấp cải tạo Chợ đạt chuẩn): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

- Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (nâng cao chất lượng trạm truyền thanh cơ sở): 200 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông đang trình kế hoạch đấu thầu mua sắm các trang thiết bị.

- Tiêu chí Nhà ở dân cư (xóa 42 nhà tạm, dột nát): 2.100 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng hoàn thành 14 nhà, đang xây dựng 07 nhà, 21 nhà đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công.

- Tiêu chí Thu nhập (Hỗ trợ phát triển sản xuất): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang lập dự án hỗ trợ sản xuất trình phê duyệt.

- Tiêu chí Y tế (nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã): 500 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai xây dựng công trình.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (xây dựng bãi rác thải tập trung; 02 nghĩa trang theo quy hoạch; xây dựng 03 công trình vệ sinh): 20.667